

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: 2019

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO	
		Nº	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
CP 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO.	LOTE 01: 784169/2013 // LOTE 02: 789547/2013	MIN. DO TURISMO // MIN. DAS CIDADES	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	015/2015	27/05/2015	06 MESES	2.141.748,45	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 16/10/2018 (REINÍCIO) 05/11/2018 (PARALISAÇÃO) 01/10/2019 (REINÍCIO)	20/08/2020 (1093 DIAS)	2.250.351,23
DL 004/2016	LOTE I DO PROJETO REVITALINO, OBRAS ESTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÁ	CONTRATO DE REPASSE Nº 364.931-46	MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO SICONV 757244	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	002/2016	26/02/2016	07 MESES	1.991.087,92	01/12/17 (PARALISAÇÃO) 04/04/18 (REINÍCIO) 01/11/18 (PARALISAÇÃO) 15/04/19 (REINÍCIO)	23/04/2020 (1308DIAS)	2.358.939,55
CP 036/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO CIPÓ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	113/2019	03/12/2019	12 MESES	3.071.328,63	-	-	-
CP 037/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ALGUMAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONZAGA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	115/2019	03/12/2019	06 MESES	534.301,85	-	-	-
TP 005/2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM 04 (QUATRO) RUAS DO BAIRRO ALTO DO MOURA.	1034527-40/2016	MINISTÉRIO DO TURISMO	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	007/2018	18/06/2019	12 MESES	253.193,94	22/04/2019 (PARALISAÇÃO) 02/05/2019 (REINÍCIO) 27/10/2019 (CONCLUSÃO)	17/12/2020 (18 MESES)	-
CP 012/2018 CPL/O	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA PARQUE.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	41/2018 CPL/O	10/10/2018	12 MESES	3.812.452,18	10/11/2019 (CONCLUSÃO)	31/12/2019 (82 DIAS)	4.473.903,83
TP 002/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE GONÇALVES FERREIRA (3º DISTRITO) SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	004/2019	28/01/2019	06 MESES	1.623.330,95	18/02/19 (PARALISAÇÃO) 29/03/19 (REINÍCIO) 16/05/19 (PARALISAÇÃO) 21/05/19 (REINÍCIO)	28/04/2020 (09 MESES)	-
TP 027/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO DO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	001/2019	28/01/2019	06 MESES	2.347.687,87	28/02/19 (PARALISAÇÃO) 15/04/19 (REINÍCIO) 16/05/19 (PARALISAÇÃO) 21/05/19 (REINÍCIO) 29/11/2019 (CONCLUSÃO)	28/01/2020 (06 MESES)	2.868.325,74
CV 001/2019	CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA.	RECURSOS PRÓPRIOS		00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	013/2019	01/04/2019	01 MÊS	233.957,76	-	31/01/2020 (300 DIAS)	291.077,93
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4.	RECURSOS PRÓPRIOS		20.369.034/0001-65	ACF CONSTRUTORA LTDA	026/2015	21/08/2015	12 MESES	814.580,76	-	29/12/2019 (1273 DIAS)	3.961.776,07
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTES MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA)	1019.179.51/2014	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	20.369.034/0001-65	ACF CONSTRUTORA LTDA	013/2016	23/11/2016	06 MESES	2.051.045,78	01/09/2017 (PARALISAÇÃO) 30/10/2017 (REINÍCIO) 28/05/19 (PARALISAÇÃO) 14/10/2019 (REINÍCIO)	15/05/2020 (1046 DIAS)	2.343.397,99
TP 007/2019	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.	-	FINISA	08.978.001/0001-17	AIP ENGENHARIA LTDA EPP	019/2019	09/04/2019	12 MESES	1.764.024,82	-	-	1.838.356,37
CP 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO DE FREITAS TORRES, BAIRRO DO SALGADO	-	FINISA	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	034/2018 CPL/O	17/09/2018	12 MESES	1.461.381,65	-	16/03/2020 (06 MESES)	1.818.926,68

TP 017/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE.	-	FINISA	09.053.050/0001-01	ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43/2018	24/10/2018	12 MESES	1.370.714,07	11/07/2019 (CONCLUSÃO)	-	1.576.191,55
CP 033/2019	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSARELA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE I)	-	FINISA	01.664.506/0001-68	AP ENGENHARIA LTDA	110/2019	03/12/2019	08 MESES	674.441,02	-	-	-
CP 033/2019	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSARELA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE II)	-	FINISA	01.664.506/0001-68	AP ENGENHARIA LTDA	111/2019	03/12/2019	08 MESES	445.836,44	-	-	-
TP 003/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS NOVOS LOCAIS PARA OS AMBULANTES, ESTACIONAMENTO GUARARAPES E PRAÇA LEOCÁDIO PORTO.	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	015/2018	11/07/2018	12 MESES	459.403,93	13/06/2019 (PARALISAÇÃO) 08/10/2019 (REINÍCIO) 16/10/2019 (CONCLUSÃO)	11/10/2019 (03 MESES)	569.085,59
TP 028/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE TERRA VERMELHA (1º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	006/2019	30/01/2019	12 MESES	824.592,09	18/02/19 (PARALISAÇÃO) 29/03/19 (REINÍCIO) 16/05/19 (PARALISAÇÃO) 21/05/19 (REINÍCIO) 12/11/2019 (CONCLUSÃO)	-	878.092,58
CP 009/2019	EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA LEOCÁDIO PORTO - LOTE I	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	051/2019	08/07/2019	02 MESES	316.389,10	-	07/02/2020 (03 MESES)	342.433,33
CP 009/2019	EXECUÇÃO DE COBERTAS DA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DOS GUARARAPES - LOTE II	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	052/2019	08/07/2019	02 MESES	445.294,54	-	07/02/2020 (03 MESES)	502.994,22
CP 014/2019	REQUALIFICAÇÃO DA FEIRA DA BOA VISTA	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	059/2019	05/08/2019	08 MESES	3.842.531,45	-	-	-
TP 020/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DUAS PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE (JOSE CARLOS DE OLIVEIRA E ALTO DO MOURA)	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	038/2018	09/10/2018	12 MESES	358.098,98	29/01/2019 (PARALISAÇÃO) 10/05/2019 (REINÍCIO) 20/08/2019 (CONCLUSÃO)	-	422.229,66
TP 017/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (PRAÇA ARTHUR DE QUEIROZ)	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	42/2018	23/10/2018	12 MESES	265.375,16	20/02/2019 (CONCLUSÃO)	-	330.343,67
TP 004/2017	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL DO MONTE BOM JESUS, CONTEMPLANDO A REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCADARIA PRINCIPAL (VIA SACRA), REFORMA DE ESCADARIAS, REQUALIFICAÇÃO DO ENTORNO DA IGREJA, PIPODRONO (ANFITHEATRO), PARQUE INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA.	FEM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS		22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	221/2017	31/10/2017	5 MESES	1.413.605,09	23/11/2018 (CONCLUSÃO)	30/11/2018 (245 DIAS)	1.494.370,87
CV 001/2018	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO BAIRRO CENTENÁRIO, LOCALIZADA A RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA.	RECURSOS PRÓPRIOS		22.532.706/0001-37	AVML EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	025/2018	13/08/2018	90 DIAS	120.628,11	09/02/2019 (CONCLUSÃO)	-	147.576,02
DISP 001/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DA PRAÇA DO PEC, MODELO 3.000 M² (PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA), ATUALMENTE CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, NESTE MUNICÍPIO DE CARUARU	TERMO DE COMPROMISSO Nº 363.414-63/2011	MINISTÉRIO DA CULTURA	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	081/2019	05/09/2019	06 MESES	643.643,58	-	-	798.402,46
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE I - BARRIOS CIDADE JARDIM, ALTO DA BALANÇA, INDIANÓPOLIS, JOSÉ LIBERATO, ENCANTO DA SERRA, PETRÓPOLIS	CONTRATO DE REPASSE 1007818-85 / 2013 002/2014	CONVÊNIO Nº 789547 / 2013 MIN. DAS CIDADES SEPLAG/PE	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	041/2015	11/01/2016	06 MESES	1.731.361,32	18/10/2018 (PARALISAÇÃO) 03/03/2019 (REINÍCIO) 22/04/2019 (PARALISAÇÃO)	11/01/2019 (911 DIAS)	2.147.773,15
PE 025/2019	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, LAVADA E BRITA	RECURSOS PRÓPRIOS		02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	087/2019	16/09/2019	12 MESES	106.982,25	-	-	-

CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NOS LOTES I E III	002/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	006/2016	28/09/2016	06 MESES	990.922,80	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 05/09/2017 (REINÍCIO) 28/09/2017 (PARALISAÇÃO) 03/09/2018 (REINÍCIO) 11/12/2018 (PARALISAÇÃO)	31/12/2018 (486 DIAS) - LOTE I 30/01/2019 (396 DIAS) - LOTE III	1.148.485,93
PE 033/2019	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO RM-1C	RECURSOS PRÓPRIOS		05.099585/0001-62	CBA - ASFALTOS LTDA	126/2019	07/10/2019	12 MESES	497.998,84	-	-	-
CP 004/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA VIA PARQUE - EIXO OESTE	-	FINISA	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	043/2019	17/06/2019	08 MESES	4.176.387,04	-	17/03/2020 (01 MÊS)	-
CP 021/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA VIA PARQUE - EIXO LESTE	-	FINISA	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	105/2019	31/10/2019	12 MESES	4.935.422,21	-	-	-
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BAIROS CAIÇA, JOÃO MOTA, MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ.	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	042/2015	11/01/2016	06 MESES	1.833.918,03	16/04/2019 (PARALISAÇÃO) 02/09/2019 (REINÍCIO)	11/07/2020 (1451 DIAS)	2.227.473,82
TP 012/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 04 (QUATRO) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.034.519-77	MINISTÉRIO DAS CIDADES	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	010/2018	25/06/2018	12 MESES	192.432,89	27/07/2018 (PARALISAÇÃO) 16/04/2019 (REINÍCIO)	08/03/2020 (254 DIAS)	202.284,00
TP 008/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NO ALTO DO MOURA.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.335-59	MINISTÉRIO DO TURISMO	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	008/2018	06/07/2018	12 MESES	809.710,95	23/10/2019 (PARALISAÇÃO)	25/06/2020 (12 MESES)	807.639,48
TP 023/2018 CPL/O	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM AV ITAMARATI, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVA CARUARU (LOTE 6)	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	05/2019	24/01/2019	06 MESES	425.061,95	22/08/2019 (CONCLUSÃO)	23/10/2019 (03 MESES)	-
TP 002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 05 (CINCO) RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, REFERENTE AO LOTE IV.	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	021/2019	10/04/2019	06 MESES	483.213,68	09/11/2019 (CONCLUSÃO)	09/11/2019 (01 MÊS)	383.818,60
CP 019/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JOÃO MOTA (ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU)	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	073/2019	22/08/2019	06 MESES	299.223,07	09/01/2020 (CONCLUSÃO)	-	360.593,94
CP 044/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VASSOURAL	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	122/2019	03/01/2020	06 MESES	331.906,09	-	-	-
CP 025/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU-PE (LOTE I - RUA MURILLO REGO - RUA DA PASSAGEM)	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	089/2019	11/12/2019	06 MESES	219.555,65	15/01/2020 (CONCLUSÃO)	-	-
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE X - RUA BAGÉ E RUA LINHA FERRÊA - RUA PROFESSORA MARIA GENILDA)	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	098/2019	18/10/2019	06 MESES	217.494,75	-	-	05/07/2587
TP 023/2018 CPL/O	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE X - RUA BAGÉ E RUA LINHA FERRÊA - RUA PROFESSORA MARIA GENILDA)	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	02/2019	24/01/2019	6 MESES	343.515,23	24/07/2019 (CONCLUSÃO)	-	429.104,69
TP 023/2018 CPL/O	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS RENDEIRAS E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA. (LOTE 3)	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	03/2019	24/01/2019	4 MESES	215.178,41	23/08/2019 (CONCLUSÃO)	24/08/2019 (03 MESES)	-

TP 023/2018 CPL/O	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA JOÃO CORDEIRO DA SILVA FILHO, TRAV. GERSINO QUARESMA, AV. MARIA AUXILIADORA (TRECHO), RUA ARISTIDES SANTOS, RUA ANA MARIA DA CONCEIÇÃO E TRAVESSA LUIS CELIO E SOUZA, LOCALIZADAS NO BARRIO MARIA AUXILIADORA (LOTE 4)	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	04/2019	24/01/2019	6 MESES	288.331,29	24/07/2019 (CONCLUSÃO)	-	-
CP 009/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÔRREGOS DO SALGADO E MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 768069/2011 - CONTRATO 00332/2011	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	005/2016	20/04/2016	12 MESES	15.990.874,72	02/02/2017 (PARALISAÇÃO) 20/11/2017 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 28/01/19 (REINÍCIO)	31/12/2019 (846DIAS)	17.088.529,16
CP 002/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO EM INTERTRAVADO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DO PARQUE 18 DE MAIO NO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.035.955-28/2016	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	006/2018	10/08/2018	09 MESES	1.744.405,02	-	10/02/2020 (09 MESES)	23/04/7294
CP 002/2019	EXECUÇÃO DO SALDO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA MARIA JOSÉ DA SILVA (LOTE I)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	086/2019	07/10/2019	06 MESES	119.106,80	13/12/2019 (CONCLUSÃO)	-	129.035,15
CP 002/2019	EXECUÇÃO DO SALDO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA 1ª TRAVESSA CHICO MENDES E TRAVESSA NAZARÉ DA MATA (LOTE III)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	087/2019 - CPL/O	07/10/2019	06 MESES	55.878,27	-	-	-
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE III - RUA TURQUIA)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	091/2019	24/10/2019	06 MESES	260.547,05	30/11/2019 (CONCLUSÃO)	-	-
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE XI - RUA PEDRO GALDINO)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	099/2019	24/10/2019	06 MESES	236.214,58	-	-	-
CP 003/2017	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS: RUA PIO X, RUA SILVEIRA MARTINS, EZEQUIAS ISAIAS MORAIS, RUA LUIZ CARLOS TENORIO, RUA ARGEMIRO QUINTINO ALVES, RUA ROSALDO GOMES FERNANDES, RUA PETRÔNIO DOS SANTOS, RUA MARECHAL HERMES FONSECA, RUA PROFESSORA SEVERINA VANDERLEI E RUA Y.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1025.754-36/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	160/2017	23/06/2017	06 MESES	1.764.819,14	03/07/2017 (PARALISAÇÃO) 28/09/2017 (REINÍCIO) 09/01/18 (PARALISAÇÃO) 21/05/2018 (REINÍCIO) 14/07/18 (PARALISAÇÃO) 16/08/2018 (REINÍCIO) 15/04/2019 (PARALISAÇÃO) 14/10/2019 (REINÍCIO)	16/03/2020 (659 DIAS)	R\$ 2.063.751,74
TP 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA DE ACESSO À LOCALIDADE TERRA VERMELHA	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.989-11	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	012/2018	04/07/2018	12 MESES	674.533,53	27/07/2018 (PARALISAÇÃO) 22/03/2019 (REINÍCIO) 19/07/2019 (PARALISAÇÃO) 23/09/19 (REINÍCIO) 02/10/2019 (PARALISAÇÃO) 11/11/2019 (REINÍCIO)	04/07/2020 (12 MESES)	696.658,22
TP 018/2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 19 RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	040/2018	16/10/2018	12 MESES	2.378.365,12	-	16/02/2020 (04MESES)	2.655.447,39
TP 001/2019	EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLO-FAIXA) DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	012/2019	15/04/2019	06 MESES	1.433.252,13	-	15/01/2020 (03 MESES)	1.711.403,35
CP 002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA SETÍMA TRAVESSA ANTÔNIO EXPEDITO (LOTE IV)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	42/2019	03/06/2019	06 MESES	139.836,95	02/09/2019 (CONCLUSÃO)	-	-
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 1	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	062/2019	28/08/2019	12 MESES	772.744,69	-	-	-
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 2	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	063/2019	28/08/2019	12 MESES	500.477,70	-	-	-

CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 3	RECURSOS PRÓPRIOS	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	064/2019	28/08/2019	12 MESES	402.452,25	-	-	-	
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 4	RECURSOS PRÓPRIOS	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	065/2019	28/08/2019	12 MESES	494.988,78	-	-	-	
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 5	RECURSOS PRÓPRIOS	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	066/2019	28/08/2019	12 MESES	494.988,78	-	-	-	
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6	RECURSOS PRÓPRIOS	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	067/2019	28/08/2019	12 MESES	416.117,12	-	-	-	
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6	RECURSOS PRÓPRIOS	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	068/2019	28/08/2019	12 MESES	357.974,16	-	-	-	
TP 002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 04 (QUATRO) RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, REFERENTE AO LOTE I. (RUAS: BOLDINHA, GENERAL ESTILAC LEAL, SEVERINO ALVES FEITOSA, MARIA JULIA DA CONCEIÇÃO)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	020/2019	11/04/2019	06 MESES	634.631,28	10/09/2019 (CONCLUSÃO)	-	778.948,89
TP 002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 02 (DUAS) RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, REFERENTE AO LOTE II. (RUAS: DA MISERICÓRDIA E ULISSÉS GUIMARÃES)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	022/2019	11/04/2019	06 MESES	463.429,12	10/09/2019 (CONCLUSÃO)	-	551.578,34
TP 002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 02 (DUAS) RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, REFERENTE AO LOTE III. (RUAS: AVENIDA MARIA ESTELA DE MORAIS E MARIA EUFRÁSIA BEZERRA)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	023/2019	11/04/2019	06 MESES	459.818,10	10/09/2019 (CONCLUSÃO)	-	543.623,09
CP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTOURNO DO ALTO DO MOURA	RECURSOS PRÓPRIOS	03.492.867/0001-08	CONSTRUTORA EVIDÊNCIA LTDA	026/2018	10/10/2018	12 MESES	2.169.159,77	28/11/2018 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 20/08/2019 (PARALISAÇÃO)	-	-	
TP 023/2018	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS RUAS JOSÉ JOTA ALMEIDA E EXPEDITO GONÇALVES MONTEIRO, NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (LOTE 05)	-	FINISA	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	053/2018	04/01/2019	06 MESES	319.879,08	22/03/2019 (PARALISAÇÃO) 17/10/2019 (REINÍCIO) 29/11/2019 (CONCLUSÃO)	29/01/2020 (03 MESES)	-
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE IV - RUA ADALGISA NUNES E RUA PROFESSORA LAURA MACIEL SANTOS)	-	FINISA	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	092/2019	22/10/2019	06 MESES	198.984,66	-	-	-
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE V - RUA FREI DAMIÃO)	-	FINISA	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	093/2019	22/10/2019	06 MESES	91.070,76	-	-	-
PP 025/2017	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA, TIPO TOCO, INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E SEGURO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ASFALTO PRÉ-MISTURADO A FRIO (PMF), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS.	RECURSOS PRÓPRIOS	22.657.624/0001-19	CONSTRUTORA JMV LTDA	172/2017	05/07/2017	12 MESES	79.200,00	-	05/07/2020 (24 MESES)	-	237.600,00
CV 011/2016	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, A SER LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARCELINO DE ARAÚJO, 1062, CEDRO	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARUARU - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	22.657.624/0001-19	CONSTRUTORA JMV LTDA	004/2016	07/10/2016	06 MESES	103.497,64	01/03/2017 (PARALISAÇÃO) 08/03/2018 (REINÍCIO) 01/03/2018 (REINÍCIO) 20/03/2018 (PARALISAÇÃO)	-	128.162,06
PP 087/2017	SERVIÇOS DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCAS AO LONGO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO POVOADO DO JUA.	RECURSOS PRÓPRIOS	22.657.624/0001-19	CONSTRUTORA JMV LTDA	246/2017	10/11/2017	03 MESES	101.500,00	01/12/2017 (PARALISAÇÃO) 08/03/2018 (REINÍCIO) 20/04/2018 (PARALISAÇÃO)	-	-	126.343,50

CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III - BAIROS SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCOCIA	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013 - CONVÊNIO Nº 789547/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	09.076.228/0001-30	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP	043/2015	11/01/2016	06 MESES	3.065.750,54	-	11/07/2020 (1451 DIAS)	3.783.155,45
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NO LOTE I	CONTRATO DE REPASSE Nº 806005/2014 - PROCESSO Nº 2692.1019180-78/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	09.076.228/0001-30	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP	011/2016	23/06/2016	06 MESES	868.903,79	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 03/01/2018 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 04/02/2019 (REINÍCIO)	15/03/2020 (842 DIAS)	899.566,51
TP 010/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.030.572-48	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	023/2018	04/07/2018	12 MESES	771.821,54	-	25/06/2020 (12 MESES)	771.676,56
TP 011/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.030.408-45	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	009/2018	03/07/2018	12 MESES	1.009.650,95	-	25/06/2020 (12 MESES)	1.034.725,49
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAJES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE I)	-	FINISA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	106/2019	07/11/2019	12 MESES	1.695.915,22	-	-	-
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE RAFAEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE II)	-	FINISA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	107/2019	07/11/2019	12 MESES	3.347.411,07	-	-	-
CP 005/2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 786896/2013	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	010/2016	16/06/2016	240 DIAS	12.856.457,76	LOTE II - 03/04/17 (PARALISAÇÃO); 17/07/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO); 04/01/19 (REINÍCIO) 22/07/19 (PARALISAÇÃO) 07/10/19 (REINÍCIO); LOTE IV - 14/09/16 (PARALISAÇÃO); 23/09/16 (REINÍCIO); 32/02/17 (PARALISAÇÃO); 20/09/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO); 06/05/19 (REINÍCIO); 22/07/19 (PARALISAÇÃO); 04/11/19 (REINÍCIO)	03/03/2020 (940 DIAS)	11.728.969,58
CP 004/2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE LUÁ, PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR-104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONTRATO DE REPASSE Nº 823271/2015 - PROCESSO Nº 2692.1026.834-46/2015	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	40.869.463/0001-09	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE	150/2017	22/06/2017	180 DIAS	3.713.944,06	25/09/2017 (PARALISAÇÃO) 09/04/2018 (REINÍCIO) 29/04/2019 (PARALISAÇÃO) 13/08/2019 (REINÍCIO)	31/12/2020 (5845 DIAS)	4.833.914,13
CP 010/2017	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	40.869.463/0001-09	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE	034/2018	02/05/2018	12 MESES	5.199.729,36	01/04/2019 (PARALISAÇÃO)	01/05/2020 (12 MESES)	6.170.908,27
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10	RECURSOS PRÓPRIOS		10.664.816/0001-73	H.O DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	027/2015	21/08/2015	12 MESES	1.429.063,99	-	31/12/2019 (1228 DIAS)	6.951.247,60
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5.	RECURSOS PRÓPRIOS		09.474.810/0001-54	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	028/2015	21/08/2015	12 MESES	1.438.634,90	-	31/12/2019 (1228 DIAS)	6.996.298,62
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO RESCRITAS NO LOTE II (RUA CICERO FERREIRA DE LIMA, RUA JOSÉ F TORRES GALINDO, RUA SALVINA ALVES DA SILVA GOMES)	815869 / 2014	MIN. DAS CIDADES/ CAIXA / PROCESSO Nº 2692.1022522-91/2014	09.474.810/0001-54	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	012/2016	08/08/2016	06 MESES	331.709,87	12/12/2017 (PARALISAÇÃO) 02/03/2018 (REINÍCIO) 21/01/2019 (PARALISAÇÃO) 06/01/2020 (CONCLUSÃO)	28/01/2020 (995 DIAS)	364.445,45
CP 040/2019	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO	-	FINISA	07.545.464/0001-22	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	118/2019	03/01/2020	06 MESES	818.889,61	-	-	-

CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II	002/2014	SEPLAG/PE	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	007/2016	28/09/2016	12 MESES	968.468,33	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 12/09/2018 (REINÍCIO) 22/04/2019 (PARALISAÇÃO)	-	1.238.831,74
TP 003/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE MALHADA DE PEDRAS (3º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	03/2019	28/01/2019	04 MESES	1.399.999,99	15/02/2019 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 16/05/2019 (PARALISAÇÃO) 21/05/2019 (REINÍCIO) 18/06/2019 (PARALISAÇÃO) 12/09/2019 (REINÍCIO)	28/01/2020 (04 MESES)	1.571.255,07
CP 002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA 3ª TRAVESSA CLARA NUNES E DA RUA CANTOR MILTON CARLOS (LOTE II)	-	FINISA	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	039/2019	27/05/2019	06 MESES	241.060,78	26/08/2019 (CONCLUSÃO)	-	-
CP 002/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DA RUA 89, RUA 91 E RUA BELMIRO BEZERRA TORRES (LOTE V)	-	FINISA	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	041/2019	27/05/2019	06 MESES	168.964,69	10/09/2019 (CONCLUSÃO)	-	-
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE IX - RUA 29)	-	FINISA	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	097/2019	18/10/2019	06 MESES	226.774,31	17/01/2020 (CONCLUSÃO)	-	243.968,20
CP 022/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NO BARRIO SEVERINO AFONSO	-	FINISA	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	084/2019	06/11/2019	12 MESES	540.975,28	-	-	-
PP 015/2018	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, PLANALTIMÉTRICO, ALTIMÉTRICO E CADASTRAL; ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SERVIÇO TOPOGRÁFICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E A.R.T.	RECURSOS PRÓPRIOS		20.531.417/0001-98	JONATHAN L. LIMA CONSULTORIA E PROJETOS ME - JRS ENGENHARIA	039/2018	11/10/2018	10 MESES	180.000,00	07/08/2019 (CONCLUSÃO)	-	224.964,00
TP 008/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TOPOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS		18.581.506/0001-05	KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIREL	024/2019	07/05/2019	12 MESES	251.375,80	-	-	-
CP 043/2019	REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADA NA AVENIDA RIO BRANCO (EM FRENTE AO GRANDE HOTEL)	-	FINISA	32.136.259/0001-50	LUCAS DE VERÇOSA LEITE COSTA	121/2019	20/12/2019	06 MESES	80.594,45	-	-	-
CP 018/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS DR. MÁRIO CELSO DE OLIVEIRA E RUA ALLAN GALDINO RIBEIRO, NO BARRIO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, LOTE II - RUA ALLAN GALDINO RIBEIRO	-	FINISA	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	075/2018	09/09/2019	06 MESES	349.065,05	09/01/2020 (CONCLUSÃO)	-	404.714,95
CP 018/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DAS RUAS DR. MÁRIO CELSO DE OLIVEIRA E RUA ALLAN GALDINO RIBEIRO, NO BARRIO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, LOTE I - RUA DR. MÁRIO CELSO DE OLIVEIRA	-	FINISA	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	074/2019	03/09/2019	06 MESES	219.555,65	-	-	-
CP 031/2019	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE	-	FINISA	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	108/2019	11/11/2019	12 MESES	2.852.883,08	-	-	-
PP 133/2017	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO) DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE, ZONA URBANA	RECURSOS PRÓPRIOS		05.422.187/0001-35	MD EMPREENDIMENTOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI ME	027/2018	13/03/2018	12 MESES	3.225.000,00	13/09/2019 (CONCLUSÃO)	13/09/2019 (180 DIAS)	3.955.462,50
TP 022/2018	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MONTE BOM JESUS	-	FINISA	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	54/2018	04/02/2019	12 MESES	328.019,45	01/10/2019	-	409.969,65
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE I - (CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS: PRAÇA DALLAS, PRAÇA VILA DO CIPÓ)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	070/2019	02/09/2019	12 MESES	273.268,14	-	-	-

CP 011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE - LOTE III (REQUALIFICAÇÃO DE 20 PRAÇAS: PRAÇA VISCONDE DE INHAÚMA, PRAÇA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, PRAÇA DA CRIANÇA, PRAÇA DO VASSOURAL-ATACADÃO, PRAÇA MACOL, PRAÇA PROFESSOR HELENO TORRES-ASCES, PRAÇA AMAZONAS, PRAÇA ADALGISA NUNES, PRAÇA CALIÇA, PRAÇA TRÊS BANDEIRAS, PRAÇA SINHOZINHO, PRAÇA DOM BOSCO, PRAÇA DA BONECA, PRAÇA CEL. FRANCISCO DOS SANTOS, PRAÇA MANOEL LOURENÇO, PRAÇA SÃO ROQUE, PRAÇA BOA VENTURA, PRAÇA GIRADOURO FATICA, PRAÇA GERALDO NOBREGA BORBÁ, PRAÇA SÃO MATEUS)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	072/2019	02/09/2019	12 MESES	452.390,05	-	-	-	
CV 002/2018	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PARA 40 (QUARENTA) RUAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU.	RECURSOS PRÓPRIOS		13.923.606/0001-40	PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI ME	030/2018	10/09/2018	60 DIAS	94.860,00	-	-	11/03/2019 (120 DIAS)	
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 6, 8 E 9.	RECURSOS PRÓPRIOS		03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	029/2015	21/08/2015	12 MESES	1.129.931,69	-	-	31/12/2019 (1228 DIAS)	5.457.959,20
CP 004/2015	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, DE SANEAMENTO E DE PRAÇAS. LOTE 7.	RECURSOS PRÓPRIOS		03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	073/2018	17/07/2018	12 MESES	754.090,60	-	-	17/12/2019 (05 MESES)	1.101.310,05
CP 002/2017	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS: RUA LUIZ SÉRGIO MALAGUETA (UNIMED) E RUA MANOEL NUNES FILHO	CONTRATO DE REPASSE Nº 1024.522-18/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA	12.229.586/0001-40	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	159/2017	23/06/2017	06 MESES	235.454,53	-	16/10/2018 (PARALISAÇÃO)	23/12/2018 (365 DIAS)	258.332,17
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE II - (REFORMA DE 08 PRAÇAS: VILA KENNEDY, SANTA CLARA, PRAÇA DOS ESPORTES, QUADRA DE AREIA, ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTESÃO), NOVA EUTERPE, CENTENÁRIO, JOÃO CABELUDO)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	12.229.586/0001-40	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	071/2019	02/09/2019	12 MESES	1.860.673,40	-	-	-	-
TP 001/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA 1ª ETAPA DAS REDES DE ESGOTO DO LOTEAMENTO SEVERINO AFONSO (AFONSINHO) NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	01/2019	28/01/2019	06 MESES	1.962.722,53	-	28/02/2019 (PARALISAÇÃO) 01/04/19 (REINÍCIO) 16/05/2019 (PARALISAÇÃO) 21/05/2019 (REINÍCIO) 31/10/2019 (CONCLUSÃO)	28/01/2020 (06 MESES)	2.178.820,70
CP 034/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DA VILA DO AEROPORTO E DO KENNEDY, ZONA URBANA DE CARUARU.	-	FINISA	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	116/2019	03/12/2019	12 MESES	4.840.991,25	-	-	-	-
CP 035/2019	EXECUÇÃO DA 3ª ETAPA DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SEVERINO AFONSO	-	FINISA	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	117/2019	03/12/2019	12 MESES	2.158.253,42	-	-	-	-
CP 023/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PRIMEIRO TRECHO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DO KENNEDY, ZONA URBANA DE CARUARU.	-	FINISA	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	109/2019	11/11/2019	12 MESES	6.411.200,06	-	-	-	-
TP 023/2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA VALDEMAR LINO CHAVES E TRAVESSA VALDEMAR LINO CHAVES, NO BAIRRO ENCANTO DA SERRA (LOTE 01)	-	FINISA	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA ME	007/2019	12/02/2019	06 MESES	150.339,58	-	10/05/2019 (CONCLUSÃO)	-	-
TP 025/2018	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO TAQUARRA DE BAIXO - LOTE III.	-	FINISA	26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA ME	011/2019	27/03/2019	6 MESES	118.923,18	-	22/07/2019 (CONCLUSÃO)	-	144.426,35
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BAIROS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA.	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	02.934.357/0001-72	SPALA NORDESTE LTDA - ME	044/2015	11/01/2016	06 MESES	2.137.126,07	-	17/12/2018 (PARALISAÇÃO) 25/01/2019 (REINÍCIO)	15/02/2020 (1307 DIAS)	2.224.551,55

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 13/02/2020

DESPESAS NO EXERCÍCIO			VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
1.475.132,54	24.670,63	24.670,63	1.475.132,54	EM ANDAMENTO
1.485.863,64	466.689,80	466.689,80	1.436.171,27	EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
233.477,91	106.921,39	106.921,39	233.477,91	CONCLUÍDO
4.611.124,02	2.918.116,32	2.918.116,32	4.428.657,27	CONCLUÍDO
571.443,19	571.443,19	571.443,19	571.443,19	EM ANDAMENTO
1.069.585,21	1.069.585,21	1.069.585,21	1.069.585,21	CONCLUÍDO
65.306,41				EM ANDAMENTO
2.250.463,37	628.726,00	628.726,00	586.925,02	EM ANDAMENTO
1.559.391,21	364.046,02	364.046,02	1.532.078,72	EM ANDAMENTO
634.957,92	634.957,92	634.957,92	634.957,92	EM ANDAMENTO
1.241.248,55	1.192.643,43	1.192.643,43	1.241.248,55	EM ANDAMENTO

1.530.492,15	1.203.240,52	1.203.240,52	1.530.492,15	CONCLUÍDA
				EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
527.553,51	260.533,82	260.533,82	527.553,51	CONCLUÍDO
476.264,81	434.929,72	434.929,72	434.929,72	CONCLUÍDO
316.719,41	316.719,41	316.719,41	316.719,41	EM ANDAMENTO
462.478,33	462.478,33	462.478,33	462.478,33	EM ANDAMENTO
2.367.648,25	2.367.648,25	2.367.648,25	2.367.648,25	EM ANDAMENTO
399.344,16	122.392,39	122.392,39	399.344,16	CONCLUÍDO
319.336,27	223.422,80	223.422,80	319.336,27	CONCLUÍDO
1.359.136,96			1.359.136,96	CONCLUÍDO
112.521,80	112.521,80	112.521,80	112.521,80	CONCLUÍDO
63.489,79	21.656,32	21.656,32	21.656,32	EM ANDAMENTO
1.545.765,65	59.617,35	59.617,35	1.545.765,65	PARALISADA - FALTA DE RECURSO
25.187,50	9.580,50	9.580,50	9.580,50	EM ANDAMENTO

868.214,11			868.214,11	PARALISADA - FALTA DE RECURSO
158.194,09				EM ANDAMENTO
2.920.367,09	2.920.367,09	2.920.367,09	2.920.367,09	EM ANDAMENTO
328.328,25	328.328,25	328.328,25	328.328,25	EM ANDAMENTO
1.736.107,49	255.403,14	255.403,14	1.634.906,47	EM ANDAMENTO
95.909,45	95.909,45	95.909,45	95.909,45	EM ANDAMENTO
178.771,69	178.771,69	178.771,69	178.771,69	PARALISADA
395.283,32	395.283,32	395.283,32	395.283,32	CONCLUÍDO
383.818,59	383.818,59	383.818,59	383.818,59	CONCLUÍDO
161.141,79	161.141,79	161.141,79	161.141,79	CONCLUÍDO
				EM ANDAMENTO
52.050,95	52.050,95	52.050,95	52.050,95	CONCLUÍDO
161.117,33	161.117,33	161.117,33	161.117,33	EM ANDAMENTO
408.462,14	408.462,14	408.462,14	408.462,14	CONCLUÍDO
198.208,06	198.208,06	198.208,06	198.208,06	CONCLUÍDO

303.317,81	303.317,81	303.317,81	303.317,81	CONCLUÍDO
11.966.400,37	3.665.494,51	3.665.494,51	10.489.161,28	EM ANDAMENTO
373.631,40	373.631,40	373.631,40	373.631,40	EM ANDAMENTO
117.603,05	117.603,05	117.603,05	117.603,05	CONCLUÍDO
50.751,97	50.751,97	50.751,97	50.751,97	CONCLUÍDO
182.795,09	182.795,09	182.795,09	182.795,09	EM ANDAMENTO
183.134,65	183.134,65	183.134,65	183.134,65	EM ANDAMENTO
1.260.693,09	218.575,17	218.575,17	1.125.709,55	EM ANDAMENTO
264.876,60	130.323,50	130.323,50	130.323,50	EM ANDAMENTO
2.394.197,69	1.422.255,95	1.422.255,95	2.394.197,69	EM ANDAMENTO
746.694,92	746.694,92	746.694,92	746.694,92	EM ANDAMENTO
116.129,65	116.129,65	116.129,65	116.129,65	CONCLUÍDO
51.270,71				EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO

39.820,21				EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
352.815,91	352.815,91	352.815,91	352.815,91	CONCLUÍDO
302.843,94	302.843,94	302.843,94	302.843,94	CONCLUÍDO
501.967,03	501.967,03	501.967,03	501.967,03	CONCLUÍDO
				PARALISADO
234.514,58	234.514,58	234.514,58	234.514,58	CONCLUÍDO
84.495,95	84.495,95	84.495,95	84.495,95	EM ANDAMENTO
74.387,92	74.387,92	74.387,92	74.387,92	EM ANDAMENTO
178.200,00	68.400,00	68.400,00	178.200,00	EM ANDAMENTO
97.682,05			97.682,05	PARALISADA - AGUARDANDO ANÁLISE DOS QUANTITATIVOS JUNTO À CAIXA
101.499,94			101.499,94	PARALISADA - MOROSIDADE PARA DEMOLIÇÃO DO MATERIAL DE 3ª CATEGORIA

2.622.917,58	941.866,23	941.866,23	2.622.917,58	EM ANDAMENTO
476.043,61	281.359,77	281.359,77	476.043,61	EM ANDAMENTO
683.998,67	683.998,67	683.998,67	683.998,67	EM ANDAMENTO
644.718,57	644.718,57	644.718,57	644.718,57	EM ANDAMENTO
52.034,03	52.034,03	52.034,03	52.034,03	EM ANDAMENTO
109.885,05				EM ANDAMENTO
3.132.962,82	310.228,99	310.228,99	3.128.483,43	EM ANDAMENTO
3.834.285,59	3.033.048,11	3.033.048,11	3.430.267,75	EM ANDAMENTO
4.550.178,06	1.724.257,68	1.724.257,68	4.550.178,06	PARALISADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (PERÍODO DE CHUVAS)
2.467.668,13	324.922,67	324.922,67	2.401.202,66	EM ANDAMENTO
5.384.944,78	1.263.796,66	1.263.796,66	5.066.558,38	EM ANDAMENTO
346.597,74	59.314,36	59.314,36	334.393,84	CONCLUÍDO
				EM ANDAMENTO

1.055.072,16	116.066,62	116.066,62	1.038.707,02	PARALISADA - FALTA DE RECURSO
481.829,33	481.829,33	481.829,33	481.829,33	EM ANDAMENTO
203.650,33	203.650,33	203.650,33	203.650,33	CONCLUÍDO
155.488,07	155.488,07	155.488,07	155.488,07	CONCLUÍDO
202.623,68	202.623,68	202.623,68	202.623,68	CONCLUÍDO
				EM ANDAMENTO
217.673,46	151.607,66	151.607,66	151.607,66	CONCLUÍDO
236.913,89	23.228,83	23.228,83	23.228,83	EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
356.736,08	356.736,08	356.736,08	356.736,08	CONCLUÍDO
				EM ANDAMENTO
65.238,47	65.238,47	65.238,47	65.238,47	EM ANDAMENTO
3.252.637,45	1.203.483,39	1.203.483,39	2.681.086,89	CONCLUÍDO
364.735,57	364.735,57	364.735,57	364.735,57	CONCLUÍDO
114.833,20	114.833,20	114.833,20	114.833,20	EM ANDAMENTO

				EM ANDAMENTO
94.860,00	94.860,00	94.860,00	94.860,00	CONCLUÍDO
5.005.433,78	941.586,11	941.586,11	4.766.533,62	EM ANDAMENTO
834.307,90	652.233,72	652.233,72	834.307,90	EM ANDAMENTO
225.478,80	57.092,13	57.092,13	225.478,80	PARALISADA - FALTA DE RECURSO
71.294,23	71.294,23	71.294,23	71.294,23	EM ANDAMENTO
1.073.779,24	1.073.779,24	1.073.779,24	1.073.779,24	CONCLUÍDO
				EM ANDAMENTO
351.405,98	351.405,98	351.405,98	351.405,98	EM ANDAMENTO
				EM ANDAMENTO
154.132,30	154.132,30	154.132,30	154.132,30	CONCLUÍDO
133.348,48	133.348,48	133.348,48	133.348,48	CONCLUÍDO
1.619.721,52	283.158,67	283.158,67	1.619.721,52	EM ANDAMENTO