

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)						
CP 002/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, BAIRRO LUIZ GONZAGA. LOTE 01: RUA CLÁUDIA GONDIM, RUA JOSÉ T. ALVES PEREIRA. LOTE 02: RUA TENENTE COSTA E SILVA, RUA GALILEU FIGUEIREDO, RUA ALBERTO PEREIRA PINTO.	LOTE 01: 784169/2013 // LOTE 02: 789547/2013	MIN. DO TURISMO // MIN. DAS CIDADES	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	015/2015	27/05/2015	06 MESES	2.141.748,45	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 16/10/2018 (REINÍCIO) 05/11/2018 (PARALISAÇÃO) 01/10/2019 (REINÍCIO)	20/12/2020 (1213 DIAS)	2.250.351,23	1.483.946,69	0,00	8.814,15	1.483.946,69	EM ANDAMENTO	
DL 004/2016	LOTE I DO PROJETO REVITALINO, OBRAS ESTAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA AV. MESTRE VITALINO, ALTO DO MOURA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO ALTO DO MOURA, COMPREENDENDO: REVIT. DAS CALÇADAS (TRECHOS 2, 3, 4 e 5), PRAÇA DO RECEPTIVO E GRADIL DO ESTACIONAMENTO, RECEPTIVO TURÍSTICO E CASA DA MULHER ARTESÃ	CONTRATO DE REPASSE Nº 364.931-46	MIN. DO TURISMO / CAIXA-CONVENIO SICONV 757244	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	002/2016	26/02/2016	07 MESES	1.991.087,92	01/11/2018 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 06/07/2020 (CONCLUSÃO)	20/10/2020 (1488DIAS)	2.358.939,55	1.797.034,22	96.070,72	311.170,58	1.797.034,22	CONCLUÍDA	
CP 036/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO CIPÓ, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	113/2019	03/12/2019	12 MESES	3.071.328,63	-	-	-	1.981.023,32	409.926,49	1.950.705,59	1.950.705,59	EM ANDAMENTO	
CP 037/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ALGUMAS RUAS DO BAIRRO LUIZ GONZAGA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	115/2019	03/12/2019	06 MESES	534.301,85	01/09/2020 (CONCLUSÃO)	02/10/2020 (04 MESES)	614.962,97	571.853,25	251.430,11	562.333,78	562.333,78	CONCLUÍDA	
TP 002/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE GONÇALVES FERREIRA (3º DISTRITO) SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	00.654.704/0001-88	ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	004/2019	28/01/2019	06 MESES	1.623.330,95	18/02/19 (PARALISAÇÃO) 29/03/19 (REINÍCIO) 16/05/19 (PARALISAÇÃO) 21/05/19 (REINÍCIO) 19/07/2020 (CONCLUSÃO)	25/10/2020 (629 DIAS)	-	1.364.818,93	179.933,92	793.375,74	1.364.818,93	CONCLUÍDA	
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 1 E 4.	RECURSOS PRÓPRIOS		20.369.034/0001-65	ACF CONSTRUTORA LTDA	026/2015	21/08/2015	12 MESES	814.580,76	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	4.733.616,39	2.688.977,87	92.712,60	438.514,50	2.688.977,87	CONCLUÍDA	
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO REFERENTES AO LOTE III (BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA)	1019.179.51/2014	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	20.369.034/0001-65	ACF CONSTRUTORA LTDA	013/2016	23/11/2016	06 MESES	2.051.045,78	01/09/2017 (PARALISAÇÃO) 30/10/2017 (REINÍCIO) 28/05/19 (PARALISAÇÃO) 14/10/2019 (REINÍCIO) 09/04/2020 (PARALISAÇÃO)	29/12/2020 (1274 DIAS)	1.910.752,25	1.619.413,13	0,00	87.334,41	1.619.413,13	PARALISADA - AGUARDANDO A VISTORIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA REALIZAR A DESGLOSA DE ALGUNS SERVIÇOS	
TP 007/2019	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL.	-	FINISA	08.978.001/0001-17	AJP ENGENHARIA LTDA EPP	019/2019	09/04/2019	12 MESES	1.764.024,82	31/07/2020 (CONCLUSÃO)	06/10/2020 (180 DIAS)	1.877.436,39	991.364,47	265.071,35	397.347,31	991.364,47	CONCLUÍDA	
CP 006/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA ANTÔNIO DE FREITAS TORRES, BAIRRO DO SALGADO	-	FINISA	21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	034/2018 CPL/O	17/09/2018	12 MESES	1.461.381,65	01/08/2019 (PARALISAÇÃO) 17/09/2019 (REINÍCIO) 31/07/2020 (CONCLUSÃO)	16/09/2020 (12 MESES)	1.818.926,68	1.772.724,08	162.194,88	531.475,53	1.772.724,08	CONCLUÍDA	
CP 008/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE CONTOURNO DO ALTO DO MOURA	RECURSOS PRÓPRIOS		21.636.958/0001-43	AMBIENTAL EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	016/2020	16/06/2020	12 MESES	2.169.159,77	18/09/2020 (PARALISAÇÃO)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA - AGUARDANDO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DOS LIMITES DO TERRENO	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
CP 051/2019	EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA ANA DE ALBUQUERQUE GALVÃO (ANTIGO BECO DA PEQUENA DE OURO / TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO) E TRAVESSA DUQUE DE CAXIAS (ANTIGO BECO DO MUSEU / 2ª TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO)	-	FINISA	22.532.706/0001-37	AVML CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI	009/2020	27/03/2020	06 MESES	131.318,49	14/07/2020 (CONCLUSÃO)	-	145.753,73	132.549,12	13.109,04	132.549,12	132.549,12	CONCLUÍDA
DISP 001/2019	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DA PRAÇA DO PEC, MODELO 3.000 M² (PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA), ATUALMENTE CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS, NESTE MUNICÍPIO DE CARUARU	TERMO DE COMPROMISSO Nº 363.414-63/2011	MINISTÉRIO DA CULTURA	14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	081/2019	05/09/2019	06 MESES	643.643,58	23/01/2020 (PARALISAÇÃO) 25/05/2020 (REINÍCIO)	05/03/2021 (12 MESES)	798.402,46	100.265,59	0,00	41.833,47	63.489,79	EM ANDAMENTO
TP 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU, NESTE MUNICÍPIO DE CARUARU	RECURSOS PRÓPRIOS		14.780.722/0001-10	BL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	013/2020	13/05/2020	06 MESES	281.443,40	-	-	-	68.462,94	68.462,94	68.462,94	68.462,94	EM ANDAMENTO
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE I - BAIRROS CIDADE JARDIM, ALTO DA BALANÇA, INDIANÓPOLIS, JOSÉ LIBERATO, ENCANTO DA SERRA, PETRÓPOLIS	CONTRATO DE REPASSE 100781885 / 2013 - 002/2014	CONVÊNIO Nº 789547 / 2013 MIN. DAS CIDADES - SEPLAG/PE	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	041/2015	11/01/2016	06 MESES	1.731.361,32	18/10/2018 (PARALISAÇÃO) 01/03/2019 (REINÍCIO) 22/04/2019 (PARALISAÇÃO)	25/05/2019 (1045 DIAS)	2.147.773,15	1.545.765,65	0,00	0,00	1.545.765,65	CONCLUÍDA
PE 025/2019	FORNECIMENTO DE AREIA GROSSA, LAVADA E BRITA	RECURSOS PRÓPRIOS		02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	087/2019	16/09/2019	12 MESES	106.982,25	20/07/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	53.929,00	6.025,50	44.348,50	53.929,00	CONCLUÍDA
CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NOS LOTES I E III	002/2014	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG	02.173.244/0001-00	BRASILAR COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	006/2016	28/09/2016	06 MESES	990.922,80	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 05/09/2017 (REINÍCIO) 28/09/2017 (PARALISAÇÃO) 03/09/2018 (REINÍCIO) 11/12/2018 (PARALISAÇÃO)	31/12/2018 (486 DIAS) - LOTE I 30/01/2019 (396 DIAS) - LOTE III	1.148.485,93	868.214,11	0,00	0,00	868.214,11	CONCLUÍDA
TP 003/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA	CONTRATO DE REPASSE 1064.361-71/2019 - CONVÊNIO 885094/2019	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	26.725.233/0001-45	B & Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	020/2020	25/06/2020	08 MESES	801.202,36	30/06/2020 (PARALISAÇÃO) 14/08/2020 (REINÍCIO)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRATO RESCINDIDO (21/08/2020)
PE 033/2019	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DO TIPO RM-1C	RECURSOS PRÓPRIOS		05.099585/0001-62	CBA - ASFALTOS LTDA	126/2019	07/10/2019	12 MESES	497.998,84	18/09/2020 (CONCLUSÃO)	-	-	250.350,36	92.156,27	250.350,36	250.350,36	CONCLUÍDA
CP 004/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA VIA PARQUE - EIXO OESTE	-	FINISA	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	043/2019	17/06/2019	08 MESES	4.176.387,04	-	14/10/2020 (180 DIAS)	5.219.358,59	5.207.146,91	771.094,49	2.261.060,73	5.181.427,82	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)						
CP 021/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 3ª ETAPA DA VIA PARQUE - EIXO LESTE	-	FINISA	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA	105/2019	31/10/2019	12 MESES	4.935.422,21	-	-	5.412.998,51	3.485.380,33	1.533.804,36	2.953.569,45	3.281.897,70	EM ANDAMENTO	
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE II - BAIROS CAIUCÁ, JOÃO MOTA, MARIA AUXILIADORA, VILA CAJÁ.	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	042/2015	11/01/2016	06 MESES	1.833.918,03	16/04/2019 (PARALISAÇÃO) 02/09/2019 (REINÍCIO) 05/05/2020 (PARALISAÇÃO)	11/01/2021 (1635 DIAS)	2.227.473,82	1.887.298,50	0,00	252.392,03	1.887.298,50	PARALISADA - FALTA DE RECURSO DO CONVÊNIO	
TP 012/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 04 (QUATRO) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.034.519-77	MINISTÉRIO DAS CIDADES	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	010/2018	25/06/2018	12 MESES	192.432,89	27/07/2018 (PARALISAÇÃO) 16/04/2019 (REINÍCIO) 14/02/2020 (PARALISAÇÃO) 30/07/2020 (REINÍCIO) 04/09/2020 (CONCLUSÃO)	25/12/2020 (542 DIAS)	236.527,85	214.154,77	100.333,72	118.245,32	214.154,77	CONCLUÍDA	
TP 008/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NO ALTO DO MOURA.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.335-59	MINISTÉRIO DO TURISMO	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	008/2018	06/07/2018	12 MESES	809.710,95	23/10/2019 (PARALISAÇÃO)	25/12/2020 (18 MESES)	423.731,70	178.771,69	0,00	0,00	178.771,69	PARALISADA - AGUARDANDO CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DE REDE COLETORES DE ESGOTO	
CP 044/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO VASSOURAL	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	122/2019	03/01/2020	06 MESES	331.906,09	13/01/2020 (PARALISAÇÃO) 02/03/2020 (REINÍCIO) 26/05/2020 (PARALISAÇÃO) 15/06/2020 (REINÍCIO)	02/01/2021 (06 MESES)	365.705,36	112.594,33	54.819,49	99.579,88	99.579,88	EM ANDAMENTO	
CP 046/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARUARU, LOTE I.	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	128/2019	07/01/2020	04 MESES	237.953,05	17/01/2020 (PARALISAÇÃO - 5ª TV. HENRIQUE SOARES / 9ª TV. HENRIQUE SOARES) 08/04/2020 (REINÍCIO)	06/01/2021 (08 MESES)	286.292,41	247.436,11	57.962,48	247.436,11	247.436,11	EM ANDAMENTO	
CP 050/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DE RUAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE III	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	004/2020	21/01/2020	06 MESES	189.825,97	19/06/2020 (CONCLUSÃO)	20/09/2020 (02 MESES)	213.455,74	205.640,18	9.835,68	205.640,18	205.640,18	CONCLUÍDA	
CP 052/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DO 1º TRECHO DA RUA JOSÉ VIEIRA DE ASSIS LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA	-	FINISA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	010/2020	02/03/2020	08 MESES	526.601,68	12/06/2020 (PARALISAÇÃO)	-	-	324.838,59	0,00	324.838,59	324.838,59	PARALISADA - AGUARDANDO A REMOÇÃO DE ALGUNS IMÓVEIS IRREGULARES QUE IMPEDEM O AVANÇO DA OBRA	
CP 047/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE I - RUA 07 E RUA QUATORZE	CONTRATO DE REPASSE Nº1.007.818-85 CONTRATO DE REPASSE Nº1.024.522-18 CONTRATO DE REPASSE Nº1.030.527-48	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	20.316.425/0001-11	CONSERV EIRELE-ME	001/2020	21/09/2020	06 MESES	439.390,18	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO	
CP 009/2013	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CANALIZAÇÃO DOS CÔRREGOS DO SALGADO E MOCÓS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 768069/2011 - CONTRATO 00332/2011	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	005/2016	20/04/2016	12 MESES	15.990.874,72	02/02/2017 (PARALISAÇÃO) 20/11/2017 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 28/01/19 (REINÍCIO) 13/04/2020 (PARALISAÇÃO)	31/12/2020 (1211DIAS)	17.088.529,16	13.008.183,85	746.696,05	1.599.116,14	12.676.653,81	PARALISADA - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
TP 005/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) DE RUAS NÃO PAVIMENTADAS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARUARU		RECURSOS PRÓPRIOS	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	022/2020	29/06/2020	12 MESES	2.382.302,67	-	-	2.906.253,08	281.443,98	281.443,98	281.443,98	281.443,98	EM ANDAMENTO
CP 001/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS ASFALTADAS, NAS VIAS URBANAS E RURAIS EM TODO O MUNICÍPIO DE CARUARU		RECURSOS PRÓPRIOS	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	012/2020	30/04/2020	12 MESES	3.028.932,23	-	-	-	311.465,88	311.465,88	311.465,88	311.465,88	EM ANDAMENTO
DISPENSA 001/2020	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO VIÁRIO DA BR-104 AO DISTRITO DO JUAÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA	019/2020	30/06/2020	08 MESES	610.916,27	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 025/2019	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE (LOTE XI - RUA PEDRO GALDINO)	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	099/2019	24/10/2019	06 MESES	236.214,58	29/12/2019 (PARALISAÇÃO) 04/03/2020 (REINÍCIO) 30/07/2020 (CONCLUSÃO)	21/10/2020 (180 DIAS)	269.421,48	242.862,68	59.728,03	59.728,03	242.862,68	CONCLUÍDA
CP 003/2017	PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS: RUA PIO X, RUA SILVEIRA MARTINS, EZEQUIAS ISAIAS MORAIS, RUA LUIZ CARLOS TENÓRIO, RUA ARGEMIRO QUINTINO ALVES, RUA ROSALDO GOMES FERNANDES, RUA PETRÔNIO DOS SANTOS, RUA MARECHAL HERMES FONSECA, RUA PROFESSORA SEVERINA VANDERLEI E RUA Y.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1025.754-36/2015	MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	160/2017	23/06/2017	06 MESES	1.764.819,14	03/07/2017 (PARALISAÇÃO) 28/09/2017 (REINÍCIO) 09/01/18 (PARALISAÇÃO) 21/05/2018 (REINÍCIO) 14/07/18 (PARALISAÇÃO) 16/08/2018 (REINÍCIO) 16/04/2019 (PARALISAÇÃO) 14/10/2019 (REINÍCIO) 19/02/2020 (PARALISAÇÃO)	16/09/2020 (839 DIAS)	R\$ 2.063.751,74	1.383.416,16	0,00	227.288,50	1.352.998,05	PARALISADA - AGUARDANDO A REPROGRAMAÇÃO DA CAIXA
TP 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA DE ACESSO À LOCALIDADE TERRA VERMELHA	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.033.989-11	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	012/2018	04/07/2018	12 MESES	674.533,53	27/07/2018 (PARALISAÇÃO) 22/03/2019 (REINÍCIO) 19/07/2019 (PARALISAÇÃO) 23/09/19 (REINÍCIO) 02/10/2019 (PARALISAÇÃO) 11/11/2019 (REINÍCIO)	04/07/2021 (24 MESES)	701.690,56	316.007,15	51.130,55	185.683,65	316.007,15	CONTRATO RESCINDIDO (03/09/2020)
TP 018/2018	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 19 RUAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	040/2018	16/10/2018	12 MESES	2.378.365,12	23/04/2020 (PARALISAÇÃO)	16/06/2020 (10MESES)	2.686.464,04	2.394.197,69	0,00	0,00	2.394.197,69	PARALISADA - PANDEMIA COVID-19
TP 001/2019	EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA (PAVIMENTAÇÃO E CICLO-FAIXA) DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA QUINZE DE NOVEMBRO NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	012/2019	15/04/2019	06 MESES	1.433.252,13	-	12/10/2020 (365 DIAS)	1.711.403,35	773.966,68	0,00	27.271,76	773.966,68	CONTRATO RESCINDIDO (14/09/2020)

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 1	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	062/2019	28/08/2019	12 MESES	772.744,69	-	-	821.869,60	134.043,88	0,00	72.819,42	72.819,42	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 2	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	063/2019	28/08/2019	12 MESES	500.477,70	-	-	-	76.962,86	0,00	22.917,81	22.917,81	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 3	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	064/2019	28/08/2019	12 MESES	402.452,25	-	-	-	39.820,21	0,00	39.820,21	39.820,21	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 4	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	065/2019	28/08/2019	12 MESES	494.988,78	-	-	574.407,83	65.426,26	0,00	16.502,35	16.502,35	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 5	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	066/2019	28/08/2019	12 MESES	494.988,78	-	-	-	6.953,08	0,00	6.953,08	6.953,08	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6	RECURSOS PRÓPRIOS		05.244.095/0001-02	CONSTRUTORA BG EIRELE EPP	067/2019	28/08/2019	12 MESES	416.117,12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	CONTRATO RESCINDIDO (07/08/2020)
CP 005/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE 02 (DUAS) RUAS, REFERENTE AO LOTE 2, LOCALIZADAS NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA. RUAS: MANOEL FLORÊNCIO E MANOEL LOURINDO DA SILVA	1019.179.51/2014	MIN. DAS CIDADES / CAIXA	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	048/2019	09/03/2020	03 MESES	382.393,18	08/04/2020 (PARALISAÇÃO DA RUA MANOEL L. DA SILVA)	09/12/2020 (06 MESES)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA - AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA
CP 025/2109	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE VII - RUA VIGILANTE)	1019.179.51/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA EPP	095/2019	08/09/2020	06 MESES	37.927,87	-	-	35.491,69	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 016/2020	EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE CARUARU/PE	CONVÊNIO Nº 42008/2019	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA	029/2020	11/08/2020	10 MESES	2.513.554,72	-	-	2.507.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE III - BAIROS SALGADO E SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013 - CONVÊNIO Nº 789547/2013	MINISTÉRIO DAS CIDADES	09.076.228/0001-30	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP	043/2015	11/01/2016	06 MESES	3.065.750,54	17/01/2020 (PARALISAÇÃO)	11/01/2021 (1631 DIAS)	3.783.155,45	2.724.580,78	0,00	35.365,37	2.658.282,95	PARALISADA - AGUARDANDO A CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM NAS RUAS JEREMIAS ALVES LARGO E OSEIAS ALVES LARGO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
CP 006/2016	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DESTA MUNICÍPIO NO LOTE I	CONTRATO DE REPASSE Nº 806005/2014 - PROCESSO Nº 2692.1019180-78/2014	MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA	09.076.228/0001-30	CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA - EPP	011/2016	23/06/2016	06 MESES	868.903,79	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 03/01/2018 (REINÍCIO) 16/10/2018 (PARALISAÇÃO) 04/02/2019 (REINÍCIO) 18/02/2020 (PARALISAÇÃO) 24/03/2020 (REINÍCIO)	16/01/2021 (1145 DIAS)	1.030.848,87	717.295,93	96.969,64	297.766,00	717.295,93	EM ANDAMENTO
TP 011/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.030.408-45	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	009/2018	03/07/2018	12 MESES	1.009.650,95	-	25/12/2020 (18 MESES)	1.034.725,49	664.616,00	0,00	19.897,43	664.616,00	EM ANDAMENTO
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE LAJES, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE I)	-	FINISA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	106/2019	07/11/2019	12 MESES	1.695.915,22	-	-	2.102.477,61	1.864.964,50	1.155.832,86	1.602.954,36	1.654.988,39	EM ANDAMENTO
TP 010/2018	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM 06 (SEIS) VIAS URBANAS NA CIDADE DE CARUARU.	CONTRATO DE REPASSE Nº 1.030.572-48	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	023/2018	16/10/2018	12 MESES	771.821,54	02/09/2020 (CNCLUSÃO)	25/12/2020 (801 DIAS)	806.461,90	756.595,13	0,00	38.047,53	722.046,20	CONCLUÍDA
CP 030/2019	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE RAFAEL, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU (LOTE II)	-	FINISA	05.545.366/0001-60	CPM CONSTRUTORA LTDA - EPP	107/2019	07/11/2019	12 MESES	3.347.411,07	-	-	4.167.648,36	3.445.598,02	1.722.584,23	3.445.598,02	3.445.598,02	EM ANDAMENTO
CP 005/2016	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS ESTRADAS VICINAIS DOS LOTES I, II, III, IV E V DO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONVÊNIO 786896/2013	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	06.204.246/0001-61	ECAM TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA	010/2016	16/06/2016	240 DIAS	12.856.457,76	LOTE II - 03/04/17 (PARALISAÇÃO); 17/07/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO); 04/01/19 (REINÍCIO) 22/07/19 (PARALISAÇÃO); 07/10/19 (REINÍCIO); LOTE IV -14/09/16 (PARALISAÇÃO); 23/09/16 (REINÍCIO); 02/02/17 (PARALISAÇÃO); 20/09/17 (REINÍCIO); 29/06/18 (PARALISAÇÃO); 06/05/19 (REINÍCIO); 22/07/19 (PARALISAÇÃO); 04/11/19 (REINÍCIO)	31/12/2020 (1244 DIAS)	12.362.609,23	5.854.856,15	799.979,31	2.235.009,29	5.363.492,72	EM ANDAMENTO
CP 004/2017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VIA DE ACESSO À LOCALIDADE DE JUÁ, PARTINDO DO ENTRONCAMENTO DA BR-104, NO MUNICÍPIO DE CARUARU	CONTRATO DE REPASSE Nº 823271/2015 PROCESSO Nº 2692.1026.834-46/2015	MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	40.869.463/0001-09	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE	150/2017	22/06/2017	180 DIAS	3.713.944,06	25/09/2017 (PARALISAÇÃO) 09/04/2018 (REINÍCIO) 29/04/2019 (PARALISAÇÃO) 13/08/2019 (REINÍCIO)	31/12/2020 (5845 DIAS)	4.833.914,13	4.086.537,17	85.813,71	656.269,42	4.086.537,17	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
CP 010/2017	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS VIAS DA MALHA URBANA DO MUNICÍPIO DE CARUARU	-	FINISA	40.869.463/0001-09	ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA - ESSE	034/2018	02/05/2018	12 MESES	5.199.729,36	01/04/2019 (PARALISAÇÃO)	01/11/2020 (18 MESES)	6.170.908,27	5.015.310,21	434.759,93	434.759,93	4.984.937,99	PARALISADA - PANDEMIA COVID-19
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTE 10	RECURSOS PRÓPRIOS		10.664.816/0001-73	H.O DA SILVA CONSTRUÇÕES LTDA	027/2015	21/08/2015	12 MESES	1.429.063,99	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	8.201.522,38	2.808.333,86	195.452,38	356.587,50	2.808.333,86	CONCLUÍDA
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 2, 3 E 5.	RECURSOS PRÓPRIOS		09.474.810/0001-54	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	028/2015	21/08/2015	12 MESES	1.438.634,90	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	8.360.891,19	6.256.633,08	421.241,91	931.906,39	6.256.633,08	CONCLUÍDA
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 05, 06 E 07.	RECURSOS PRÓPRIOS		09.474.810/0001-54	JB CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA	029/2018	27/08/2020	12 MESES	1.638.284,33	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 040/2019	REQUALIFICAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO	-	FINISA	07.545.464/0001-22	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	118/2019	03/01/2020	06 MESES	818.889,61	14/08/2020 (PARALISAÇÃO)	30/09/2020 (90DIAS)	-	662.527,84	118.046,68	662.527,84	662.527,84	PARALISADA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AJUSTES NA OBRA
TP 002/2020	CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA AVENIDA DO CANAL E DA 5ª TRAVESSA HENRIQUE SOARES	-	FINISA	07.545.464/0001-22	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	024/2020	03/07/2020	06 MESES	59.382,98	-	-	-	39.905,93	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 048/2019	EXECUÇÃO DA DRENAGEM DAS RUAS OZÉAS ALVES LAJES, JEREMIAS ALVES LAGOS E CANTOR MILTON CARLOS, BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA.	-	FINISA	07.545.464/0001-22	J.D. LIRA ENGENHARIA LTDA - EPP	132/2019	29/07/2020	06 MESES	287.280,20	-	-	-	19.167,21	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 007/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS NO LOTE II	002/2014	SEPLAG/PE	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	007/2016	28/09/2016	12 MESES	968.468,33	01/02/2017 (PARALISAÇÃO) 12/09/2018 (REINÍCIO) 22/04/2019 (PARALISAÇÃO)	-	1.238.831,74	1.055.072,16	0,00	0,00	1.038.707,02	CONCLUÍDA
TP 003/2018	EXECUÇÃO DAS OBRAS DAS REDES DE ESGOTO NO POVOADO DE MALHADA DE PEDRAS (3º DISTRITO), SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE.	-	FINISA	17.830.564/0001-54	JOSÉ MARCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	03/2019	28/01/2019	04 MESES	1.399.999,99	15/02/2019 (PARALISAÇÃO) 15/04/2019 (REINÍCIO) 16/05/2019 (PARALISAÇÃO) 21/05/2019 (REINÍCIO) 18/06/2019 (PARALISAÇÃO) 12/09/2019 (REINÍCIO) 05/02/2020 (PARALISAÇÃO) 19/05/2020 (REINÍCIO)	28/10/2020 (13 MESES)	1.571.255,07	706.985,23	76.244,96	198.143,57	679.972,90	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
CP 022/2019	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SEVERINO AFONSO	CONTRATO DE REPASSE 1.052.623-07/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	17.830.564/0001-54	JOSÉ MÁRCOS DE LIMA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS	084/2019	06/11/2019	12 MESES	540.975,28	-	-	-	325.872,93	96.037,09	206.591,03	206.591,03	EM ANDAMENTO
CP 043/2019	REFORMA DA ÁREA DE CONVIVÊNCIA LOCALIZADA NA AVENIDA RIO BRANCO (EM FRENTE AO GRANDE HOTEL)	-	FINISA	32.136.259/0001-50	LUCAS DE VERÇOSA LEITE COSTA	121/2019	20/12/2019	06 MESES	80.594,45	07/07/2020 (CONCLUSÃO)	02/09/2020 (02 MESES)	97.075,80	86.132,82	7.300,86	86.132,82	86.132,82	CONCLUÍDA
CP 031/2019	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA REQUALIFICAÇÃO DAS RUAS DO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE	-	FINISA	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA	108/2019	11/11/2019	12 MESES	2.852.883,08	-	-	3.694.535,65	3.144.987,06	1.332.397,35	2.789.598,24	2.854.836,71	EM ANDAMENTO
CP 013/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE - MODELO III A SER EDIFICADO NA RUA PROJETADA, 1, BAIRRO CIDADE ALTA, CARUARU-PE	TERMO DE COMPROMISSO Nº 425.793-84/2014	MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CAIXA	03.539.154/0001-44	MULTISET ENGENHARIA LTDA	290/2017	26/03/2018	12 MESES	3.431.181,84	01/10/2018 (PARALISAÇÃO) 13/01/2020 (REINÍCIO)	06/12/2020 (621 DIAS)	3.832.681,86	417.826,46	204.528,39	337.537,32	337.537,32	EM ANDAMENTO
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE I - (CONSTRUÇÃO DE 02 PRAÇAS: PRAÇA DALLAS, PRAÇA VILA DO CIPÓ)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	070/2019	02/09/2019	12 MESES	273.268,14	13/03/2020 (PARALISAÇÃO)	-	-	247.149,81	0,00	58.997,03	247.149,81	PARALISADA - AGUARDANDO REPROGRAMAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA JUNTO À CAIXA ECONÔMICA
CP 011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU/PE - LOTE III (REQUALIFICAÇÃO DE 20 PRAÇAS: PRAÇA VISCONDE DE INHAÚMA, PRAÇA SÃO JOÃO DA ESCÓCIA, PRAÇA DA CRIANÇA, PRAÇA DO VASSOURAL-ATACADÃO, PRAÇA MACOL, PRAÇA PROFESSOR HELENO TORRES-ASCES, PRAÇA AMAZONAS, PRAÇA ADALGISA NUNES, PRAÇA CAIUÇÁ, PRAÇA TRÊS BANDEIRAS, PRAÇA SINHOZINHO, PRAÇA DOM BOSCO, PRAÇA DA BONECA, PRAÇA CEL. FRANCISCO DOS SANTOS, PRAÇA MANOEL LOURENÇO, PRAÇA SÃO ROQUE, PRAÇA BOA VENTURA, PRAÇA GIRADOURO FAFICA, PRAÇA GERALDO NÓBREGA BORBA, PRAÇA SÃO MATEUS)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	072/2019	02/09/2019	12 MESES	452.390,05	05/02/2020 (PARALISAÇÃO)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	PARALISADA - PANDEMIA COVID-19
CP 028/2019	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	CONTRATO DE REPASSE 1044.890-42/2017	MINISTÉRIO DAS CIDADES	17.633.457/0001-36	M & M EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA EPP	112/2019	13/02/2020	12 MESES	617.044,96	24/02/2020 (PARALISAÇÃO) 29/09/2020 (REINÍCIO)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 01	RECURSOS PRÓPRIOS		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	033/2020	27/08/2020	12 MESES	772.744,69	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 02	RECURSOS PRÓPRIOS		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	034/2020	27/08/2020	12 MESES	500.477,70	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 04	RECURSOS PRÓPRIOS		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	035/2020	27/08/2020	12 MESES	494.988,78	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 05	RECURSOS PRÓPRIOS		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	036/2020	27/08/2020	12 MESES	494.988,78	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
TP 003/2020	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA LOCALIZADA NO BAIRRO JOÃO MOTA	CONTRATO DE REPASSE 1064.361-71/2019 - CONVÊNIO 885094/2019	MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	038/2020	08/09/2020	08 MESES	801.202,36	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 010/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCADARIAS DO MONTE BOM JESUS	RECURSOS PRÓPRIOS		08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA	018/2020	01/07/2020	06 MESES	362.740,10	-	-	488.671,80	323.765,76	323.765,76	323.765,76	323.765,76	EM ANDAMENTO
PE 052/2020	FORNECIMENTO DE PEDRA BRITADA N.2 (19 A 38 mm), COM FRETE, PARA USO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TERRA VERMELHA, 1º DISTRITO, GONÇALVES FERREIRA E MALHADA DE PEDRA, 3º DISTRITO	RECURSOS PRÓPRIOS		26.383.392/0001-09	P J LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO EIRELI	055/2020	28/08/2020	03 MESES	31.828,95	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 004/2015	MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, SANEAMENTO E PRAÇAS. LOTES 6, 8 E 9.	RECURSOS PRÓPRIOS		03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	029/2015	21/08/2015	12 MESES	1.129.931,69	21/08/2020 (CONCLUSÃO)	21/08/2020 (1458 DIAS)	6.498.645,64	5.657.987,49	92.712,60	654.570,41	5.657.987,49	CONCLUÍDA
CP 004/2015	EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO, DE SANEAMENTO E DE PRAÇAS. LOTE 7.	RECURSOS PRÓPRIOS		03.329.905/0001-06	PORTELA CONSTRUÇÕES LTDA - ME	073/2018	17/07/2018	12 MESES	754.090,60	-	31/12/2020 (524 DIAS)	2.245.448,82	1.651.267,98	209.374,74	726.336,61	1.560.644,51	EM ANDAMENTO
CP 011/2019	CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CARUARU - LOTE II - (REFORMA DE 08 PRAÇAS: VILA KENNEDY, SANTA CLARA, PRAÇA DOS ESPORTES, QUADRA DE AREIA, ALTO DO MOURA (PRAÇA DO ARTESÃO), NOVA EUTERPE, CENTENÁRIO, JOÃO CABELUDO)	CONTRATO DE REPASSE 1039.573-51	CONVÊNIO 844822	12.229.586/0001-40	PTG SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA EPP	071/2019	02/09/2019	12 MESES	1.860.673,40	-	02/09/2021 (12 MESES)	-	483.733,89	165.525,07	333.883,45	405.177,68	EM ANDAMENTO
CP 034/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DA VILA DO AEROPORTO E DO KENNEDY ZONA URBANA DE CARUARU.	-	FINISA	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	116/2019	03/12/2019	12 MESES	4.840.991,25	-	-	-	3.248.958,07	1.289.061,74	3.126.685,58	3.126.685,58	EM ANDAMENTO
CP 035/2019	EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SEVERINO AFONSO	-	FINISA	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	117/2019	03/12/2019	12 MESES	2.158.253,42	-	-	2.273.324,54	1.844.212,42	414.049,41	1.411.955,01	1.763.360,99	EM ANDAMENTO
CP 023/2019	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO PRIMEIRO TRECHO DO CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS DA BACIA DO KENNEDY, ZONA URBANA DE CARUARU.	-	FINISA	08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	109/2019	11/11/2019	12 MESES	6.411.200,06	-	-	7.669.193,24	6.165.776,12	778.097,30	5.962.724,34	5.962.724,34	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU
UNIDADE ORÇAME UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE URBANISMO E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO		CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		N°	CONCEDENTE	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N°	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS - LOTE 6	RECURSOS PRÓPRIOS		08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	068/2019	28/08/2019	12 MESES	357.974,16	-	28/08/2021 (12 MESES)	-	20.879,83	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTE 04	RECURSOS PRÓPRIOS		08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	028/2018	27/08/2020	12 MESES	634.691,70	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2019	MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E CANTEIROS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DE CARUARU/PE. LOTE 06	RECURSOS PRÓPRIOS		08.488.802/0001-02	RIO UNA SERVIÇOS GERAIS EIRELI LTDA	037/2020	27/08/2020	12 MESES	416.117,12	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 004/2018	MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE CARUARU. LOTES 01, 02 E 03	RECURSOS PRÓPRIOS		26.725.233/0001-45	SJS CONSTRUTORA LTDA ME	027/2018	27/08/2020	12 MESES	1.847.551,36	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 017/2020	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DAS RUAS SEVERINO FÉLIX DOS SANTOS E SANTINA QUEIRÓS DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOÃO DA ESCÓCIA	RECURSOS PRÓPRIOS		27.190.920/0001-76	SLF ENGENHARIA EIRELI	030/2020	02/09/2020	06 MESES	262.191,79	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO
CP 005/2015	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO EM DIVERSAS RUAS DO LOTE IV - BAIRROS NOVA CARUARU, UNIVERSITÁRIO, SEVERINO AFONSO, LAGES, RAFAEL, CACHOEIRA SECA.	CONTRATO DE REPASSE Nº1007818-85/2013	CONVÊNIO Nº 789547/2013 MIN DAS CIDADES	02.934.357/0001-72	SPALA NORDESTE LTDA - ME	044/2015	11/01/2016	06 MESES	2.137.126,07	17/12/2018 (PARALISAÇÃO) 25/01/2019 (REINÍCIO) 20/01/2020 (PARALISAÇÃO)	15/12/2020 (1607 DIAS)	2.224.551,55	1.736.626,76	42.435,71	116.905,24	1.736.626,76	PARALISADA - AGUARDANDO A CONCLUSÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO DE LAJES E VILA DO RAFAEL
CP 009/2020	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MICRODRENAGEM NA RUA SEVERINA BEZERRA (MARGENS DA BR 104), LOCALIZADA NA VILA CANAÃ	-	FINISA	14.417.792/0001-09	SS OBRAS TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	026/2020	15/07/2020	31/12/2020	487.369,57	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	EM ANDAMENTO

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data: 30/09/2020

Anderson Batista Monteiro
CPF 066.757.184-10
Auxiliar Administrativo

Emanuel Messias Marques
CPF 565.767.144-91
Gerente de Obras

Rodrigo Miranda Tabosa de Assis
CPF 045.129.484-06
Secretário de Urbanismo e Obras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8995-AEF3-3865-4AFE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANDERSON BATISTA MONTEIRO (CPF 066.757.184-10) em 14/10/2020 08:40:47 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RODRIGO MIRANDA TABOSA (CPF 045.129.484-06) em 14/10/2020 09:39:02 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EMANUEL MESSIAS MARQUES (CPF 565.767.144-91) em 14/10/2020 11:12:10 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caruaru.1doc.com.br/verificacao/8995-AEF3-3865-4AFE>